


# AKTENNOTIZ

HITZLER  
INGENIEURE


BORSELSTRASSE 22  
22765 HAMBURG  
TEL. +49 40 4666 4401-0  
FAX +49 40 4666 4401-1

<p><b>Projekt:</b> SCS – Schulcampus Struenseestraße, Teilprojekt W46</p> <p><b>Betrifft:</b> SCS-W46_Bau-AG SGA „Interimsstandort Wohlwillstraße 46“</p> <p><b>Besprechung:</b> am <b>Dienstag, den 17.04.2018</b> um <b>18:00 – 20:10 Uhr</b> Schulbehörde Hamburg (BSB), Hamburger Straße 31 in Hamburg</p> <p><b>Teilnehmer*:</b></p> <p>* gem. Teilnehmerliste</p>		<p><b>Verteiler:</b></p> <p>Teilnehmer</p>
<p><b>1. <u>Organisation:</u></b></p> <p><b>1.1 <u>Begrüßung und Zielsetzung:</u></b></p> <p>Herr Altenburg-Hack begrüßt die Anwesenden und benennt den Anlass des heutigen Treffens:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auftaktveranstaltung der Arbeitsgruppe zur Standortverlagerung des Struensee Gymnasiums (SGA) während der Bauzeit des geplanten Neubavorhabens</li> <li>▪ Folgetermin zu der Infoveranstaltung am SGA am 17.04.2018</li> <li>▪ Verbesserung der Kommunikation zwischen den Projektbeteiligten</li> <li>▪ Ziel und Ergebnisdefinition:</li> <li>▪ Regelmäßiger Austausch zu den aktuellen Themen als Ergebnispräsentation, Erarbeitung der notwendigen Entscheidungsvorlagen in Unter-AG</li> <li>▪ Gestaltung der Kommunikation</li> </ul> <p>Ziel und Ergebnisdefinition:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ -Regelmäßiger Austausch zu den aktuellen Themen als Ergebnispräsentation, Erarbeitung der notwendigen Entscheidungsvorlagen in Unter-AG</li> <li>▪ Festlegungen zur Kommunikationsstruktur</li> </ul> <p><b>1.2 <u>Ergänzungen zur Tagesordnung:</u></b></p> <p>Es liegt eine Tagesordnung der BSB für die Besprechungspunkte der heutigen Auftaktveranstaltung vor. Diese soll um folgende Punkte ergänzt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Thema „Hintergründe für Interimslösung / Umzug“ --&gt; siehe Punkt 2.2</li> <li>▪ Thema „Optionen für Interimsstandorte“ --&gt; siehe Punkt 2.3</li> </ul> <p><b>2. <u>Rückblick Elternversammlung am 28.04.2018</u></b></p> <p><b>2.1 <u>Zeitschiene – geplanter Fertigstellungstermin Neubau in 2023:</u></b></p> <p>Aufgrund des Wachstums der FHH und der damit verbundene erhöhten Schulbedarfe sowie der Entscheidung das neue Deutsch Französische Gymnasium am Schulcampus Struenseestraße zu verorten, hat sich die Bauaufgabe grundlegend verändert. Die veränderten Anforderungen führen zu einer zeitlichen Verschiebung des Neubauprojekts mit Fertigstellungstermin in 2023.</p> <p><b>2.2 <u>Hintergründe für Interimslösung / Umzug des Struensee Gymnasiums:</u></b></p> <p>Wesentliche Gründe für die Entscheidung zur Verlagerung des Schulbetriebs des</p>		<p><b>Zuständig   Termin:</b></p> <p><b>Info</b></p> <p><b>Anlage 1</b></p> <p><b>Info</b></p> <p><b>Info</b></p>



- Struensee Gymnasiums (SGA) während der Bauphase:
- Die drei Ergebnisentwürfe des städtebaulichen Auswahlverfahrens liegen seit November 2017 vor und bilden die Grundlage für die Konkretisierung der Bauablaufplanung.  
**Fazit:** Unvermeidbarkeit des Ausweichumzugs (vollständige Beräumung, keine Bauabschnitte möglich, zentrale Infrastruktur für die Bestandsgebäude, Sicherheitsaspekte)
  - Geplante Fertigstellung 2023 kann nur durch Erstellung des geplanten Neubaus als Gesamtmaßnahme in Aussicht gestellt werden. Eine Unterteilung der Gesamtmaßnahme in einzelne Bauabschnitte würde zu einer erheblichen Verzögerung des geplanten Fertigstellungstermins 2023 führen.

2.3	<b>„Optionen für Interimsstandorte“:</b>  Mögliche Ausweichstandorte für das SGA während der Bauphase: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Thünen-Institut (Palmaille): nach Vorabstimmung wegen technischer und rechtlicher Anforderungen keine Option; Abschluss der Prüfung steht aus.</li><li>▪ Kurt-Tucholsky-Schule Eckernförderstraße: keine Option, da erst ab 2021/22 verfügbar</li><li>▪ Stadtteilschule am Hafen, Grundschule St. Pauli, Schule Thadenstraße: stehen nicht zur Verfügung</li><li>▪ Weitere Optionen sind nicht bekannt</li><li>▪ Mobile Klassen sind keine Option wenn Gebäude zur Verfügung stehen</li></ul> <b>Fazit:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Berufliche Schule Wohlwillstraße: steht ab Sommer 2019 nach Umbau zur Verfügung</li><li>▪ Berufliche Schule Budapester Straße steht ab Sommer 2019 für eine Teilnutzung zur Verfügung</li></ul>	Info  BSB I 15.05.2018
3.	<b><u>Festlegungen zu dem Projekt „Interimsstandort Wohlwillstraße 46“</u></b>	Alle
3.1	<b>Zielsetzung für die Bau-AG:</b>  Planung der Verlagerung des Schulbetriebs des Streunsee Gymnasiums an den Schulstandort Wohlwillstraße 46 in Hamburg für die Dauer der Bauphase am Schulcampus Struenseestraße ab Sommer 2019.	
3.2	<b>Mitglieder der Bau-AG:</b>  2 x Schulleitung 2 x Vertreter Lehrerkollegium 2 x Vertreter Schüler BSB – Behörde für Schule und Berufsbildung SBH – Schulbau Hamburg (mit Projektleitung Hitzler Ingenieure)  Eine Projektbeteiligtenliste wird von HI erstellt und verteilt. Die Teilnehmer der heutigen Besprechung sind in der beigefügten Teilnehmerliste aufgeführt.	Alle        HI I sofort Anlage 2
3.3	<b>Funktion der Bau-AG:</b>  Erarbeitung eines baulichen Konzepts für den Interimsschulstandort an der Wohlwillstraße zur Fortführung des pädagogischen Konzepts und des Schulbetriebs des aufwachsenden Gymnasiums.	Alle
3.4	<b>Organisation:</b>	Alle



Es werden folgende Verabredungen für die Zusammenarbeit der Bau-AG getroffen:

- Offene, ergebnisorientierte und transparente Kommunikation
- **Besprechungskalender:**  
Die Sitzungen finden ca. alle drei Wochen statt. Uhrzeit jeweils von 18.00 bis 19.30 Uhr  
> BSB organisiert kurzfristig Vor-Ort-Termine an den Schulstandorten Wohlwillstraße sowie Budapester Straße  
> Entwurf der BSB zur Ablauforganisation / Zeitschiene zur Abstimmung und als Grundlage für die weiteren Planungen
- **Großterminplan:**  
Themenschwerpunkte und Zeitschiene für die Bau-AG zur Erstellung des Maßnahmenkatalogs zur baulichen Planung bis Sommer 2018:
  - April/Anfang Mai Ortsbegehung Wohlwillstraße  
(Terminvorschlag erfolgt durch Frau Schiersch, BSB)  
Treffen von AG Untergruppen  
Schulferien 07.05. - 11.05.2018
  - 15.5.2018 2. Sitzung: Gestaltung Unterrichtsbereiche / Fachräume;  
Kommunikationskonzept für den Prozess**  
  
ggf. zweite Ortsbesichtigung, AG Untergruppen
  - 29.5.2018 3. Sitzung: Mensa, Sanitärräume, Gemeinschaftsflächen**  
  
AG Untergruppen
  - 19.6.2018 4. Sitzung: Außenflächen, Pausenhof, Sportflächen**  
  
Juli 2018 Vorstellung/Abschluss Maßnahmenkatalog bauliche Vorgaben  
Sommerferien 05.07. - 15.08.2018
- **Teilnehmer:**  
Neben den festen Mitgliedern der Bau-AG werden bei Bedarf Gäste für besondere Fragestellungen hinzugeladen
- **Weitere Arbeitsgruppen:**  
Für einzelne Arbeitsthemen müssen sich Untergruppen bilden, die sich zwischen den Hauptsitzungen treffen
- **Sitzungsort:**  
regelmäßig am Schulcampus Struenseestraße, bei Bedarf werden alternative Besprechungsorte organisiert
- **Organisation/Zentraler Ansprechpartner:**  
erfolgt durch SBH (inkl. Versand der Einladungen einschließlich Tagesordnung und Protokollerstellung); als zentraler Ansprechpartner steht Hitzler Ingenieure, Frau Schubring (Projektleitung) E-Mail: [scs@hitzler-ingenieure.de](mailto:scs@hitzler-ingenieure.de) zur Verfügung.

**BSB I sofort**

**Anlage 3**

**HI I sofort**

### 3.5


#### **Verabredungen für die Zusammenarbeit:**

Folgende Festlegungen bzgl. des Ergebnistransfers werden getroffen:

- **Vertraulichkeit:**  
In jeder Sitzung erfolgt eine Vereinbarung über vertrauliche Aspekte, die nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollen. Diese Punkte werden im Protokoll und den Anlagen kenntlich gemacht.
- **Verteiler:**  
Der Elternrat veröffentlicht wichtige Ergebnisse der Sitzungen auf der Website. Der Text wird zwei Tage vorher der Schulbehörde (BSB) zur Kenntnis gegeben

**Alle**

**ER, Herr Bendfeldt**



Anmerkungen und Ideen zu Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit/Kommunikation werden mit Frau Doblhofer, BSB vorabgestimmt und in den folgenden Sitzungen erörtert.

**4. Offene Themen zum Projekt „Interimsstandort Wohlwillstraße 46“**

**4.1 „Themenspeicher“:**

Es werden weitere Themen für die Bearbeitung aufgenommen:

- Musik, Aula , Dachflächen als Außenfläche
- Verkehrsflächen auf dem Grundstück (Fahrradabstellflächen, Parkplätze/ Weg zur Schule, Shuttle-Bus
- Schulorganisation
- Multicodierung von Flächen
- Sicherheit, Fahrradwege
- Flächenangaben zum Gebäude Wohlwillstraße: Gesamtzahl qm als Anhang zum Protokoll, detaillierte Pläne für Sitzung am 15.5.18 (Schulbau)
- nicht alle Themen müssen bis zu den Sommerferien 2018 bearbeitet sein
- Festlegung von Prioritäten: was muss bis Sommer 2018 geklärt werden, was hat Zeit? Was gehört in den Themenspeicher? Ein Vorschlag dazu wird von BSB und SBH erarbeitet

Alle

**5. Anlagen**

Anlage 1: Teilnehmerliste

Anlage 2: Tagesordnung

Anlage 3: Entwurf Ablauforganisation / Zeitschiene

Aufgestellt: Hamburg den 24.04.2018,  
Hitzler Ingenieure  
Alexandra Schubring